



Załącznik nr 1
do okresowej oceny Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – zadania rządowe.
– stan na dzień 30 kwietnia 2012 r. –

1. Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.1.	Budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy, oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z wymienioną infrastrukturą.	Obszary morskie RP, Świnoujście.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Trwa budowa, planowany termin zakończenia robót 2013 r.	-
1.2.	Poszerzenie toru wodnego w Świnoujściu.	Obszary morskie RP, Świnoujście.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Planowany termin zakończenia 2013 r.	Trwają prace związane z postępowaniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę staw nawigacyjnych i wykonanie robót czerpanych.
1.3.	Przebudowa istniejącego falochronu w Świnoujściu.	Obszary morskie RP, Świnoujście.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Zakończenie planowane na lipiec 2012 r.	-
1.4.	Budowa infrastruktury portowej, w tym stanowiska statkowego wyposażonego w urządzenia cumownicze, odbojowe i nawigacyjne, a także infrastruktury umożliwiającej zamontowanie instalacji do przesyłu gazu i poboru wody z morza.	Obszary morskie RP, Świnoujście.	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.	-	Zaawansowanie rzeczowe projektu 82% Termin zakończenia ostatniego elementu składowego 30.11.2012 r.	-
1.5.	Budowa gazociągu Szczecin - Świnoujście, łączącego terminal z systemem przesyłowym, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa.	Całe województwo.	Gaz-System S.A.	-	Planowany termin zakończenia kwiecień 2013 r.	-



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.6.	Budowa kawernowego podziemnego magazynu gazu.	Goleniów.	PGNiG S.A.	-	Inwestycja chwilowo wstrzymana.	Studium wykonalności. Decyzja środowiskowa.
1.7.	Budowa gazociągu Szczecin - Gdańsk.	Gminy leżące na przebiegu gazociągu	Gaz-System S.A.	-	Planowana data przekazania do eksploatacji kwiecień/maj 2013 r. (dotyczy etapów Płoty - Karlino - Koszalin - Słupsk).	-
1.8.	Budowa gazociągu Szczecin - Lwówek.	Gminy leżące na przebiegu gazociągu.	Gaz-System S.A.	-	Przewidywany termin zakończenia 2014 r.	Czerwiec 2012 r. – zakończenie postępowania związanego z wyborem wykonawcy gazociągu.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.1.	Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu.	Obszary morskie RP, Świnoujście.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Przewidywany termin zakończenia VII 2012.	-
2.2.	Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński, strona wschodnia i zachodnia). Etap drugi.	Morskie wody wewnętrzne w gminach: Police, Stepnica, Szczecin, Świnoujście.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych sierpień/wrzesień 2012 r. Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2014 r.	Przewidywane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę czerwiec/lipiec 2012 r.
2.3.	Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne i elementy kontroli ruchu statków.	Obszary morskie RP, gminy: Szczecin, Świnoujście.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	-	Brak funduszy uniemożliwia zrealizowanie projektu.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.4.	Budowa Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego; etap I.	Obszary morskie RP, gminy nadmorskie.	Urząd Morski w Gdyni w porozumieniu z Urzędem Morskim w Szczecinie.	-	Planowany termin zakończenia - 2013 r.	Trwają prace projektowe oraz uzyskanie decyzji środowiskowych i pozwoleń budowlanych dla sześciu stacji radarowych.
2.5.	Budowa Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego; etap II, w tym budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej.	Odcinek wybrzeża morskiego województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Morski w Gdyni w porozumieniu z Urzędem Morskim w Szczecinie.	-	-	Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy
2.6.	Budowa obwodnicy m. Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3.	Gmina Goleniów.	GDDKiA.	13.12.2011 r.	-	-
2.7.	Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi S6.	Gmina Nowogard.	GDDKiA.	22.12.2011 r.	-	-
2.8.	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu.	Świnoujście.	GDDKiA.	-	-	Ostateczna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 25.06.2010 r.
2.9.	Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	Szczecin - Gorzów Wlkp.	GDDKiA.	30.12.2010 r.	-	-
2.10.	Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.	Cały kraj.	GDOŚ.	-	W trakcie realizacji	-



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.11.	Wdrożenie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wód i hałasu przez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości przez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu; etap I.	Cały kraj.	GIOŚ.	30.06.2011 r.	-	-
2.12.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Koszalinie; etap I.	Koszalin	Miasto Koszalin	30.12.2011 r.	-	-
2.13.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego.	Powiat łobeski.	Powiat Łobeski.	-	W trakcie realizacji	-
2.14.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu myśliborskiego.	Powiat myśliborski.	Powiat Myśliborski.	-	Przewidywany termin zakończenia: 31.12.2012 r.	-
2.15.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie.	Gmina Rewal.	Gmina Rewal.	30.06.2010 r.	-	-
2.16.	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów.	Miasto i gmina Goleniów.	Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.	31.01.2012 r.	-	-
2.17.	Ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza w wyniku zmiany technologii produkcji ciepła w ciepłowni miejskiej w Łobzie.	Gmina Łobez.	Łobeska Energetyka Ciepła sp. z o.o.	23.02.2010 r.	-	-
2.18.	Rozbudowa campusu Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich.	Koszalin.	Politechnika Koszalińska.	31.03.2012 r.	-	-
2.19.	Centrum nowych technologii medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.	Szczecin.	Pomorska Akademia Medyczna.	-	Przewidywany termin zakończenia: I kw. 2013 r.	-



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.20.	Rozbudowa szpitala klinicznego nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej.	Szczecin.	Pomorska Akademia Medyczna.	-	Przewidywany termin zakończenia: 31.10.2012 r.	-
2.21.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, świdwińskiego.	Powiaty: białogardzki, drawski, koszaliński, szczecinecki, świdwiński.	Powiat Szczecinecki	-	Przewidywany termin zakończenia: 30.06.2012 r.	-
2.22.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego.	Powiat wałecki.	Powiat Wałecki.	Grudzień 2011 r.	-	-
2.23.	Ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza z ciepłowni miejskiej w Barlinku.	Barlinek.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	Listopad 2011 r.	-	-
2.24.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty; faza II.	Gminy Związku Dorzecza Parsęty.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.	<u>Modernizacja lub budowa oczyszczalni ścieków:</u> Szczecinek/X.2010 r Barwice/ IV.2010 r., Bały Bór/ IX.2010 r, Borne Sulinowo/ IX.2010 r., Grzmiąca/ IX.2010 r <u>Kanalizacja sanitarna</u> w Szczecinku oraz w gminach Barwice, Borne Sulinowo, Szczecinek. <u>Sieć wodociągowa i</u>	-	Przygotowanie postępowania o zamówieniu publicznym na roboty budowlane polegające na likwidacji 38 szt. stacji uzdatniania wody. Planowany termin ogłoszenia czerwiec 2012 r.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
				<u>kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków oraz modernizacją stacji uzdatniania wody:</u> miasto i gmina Szczecinek/ IV.2012 Barwice/ IX.2011 r., Biały Bór/ VIII.2011 Grzmiąca /II.2011 r. <u>Likwidacja oczyszczalni ścieków:</u> Grzmiąca/II. 2011 r., Borne Sulinowo/ IX.2011 r.		
2.25.	Ochrona zimowisk i kolonii letnich nietoperzy w granicach wybranych województw.	Całe województwo.	RDOŚ Szczecin.	Umowa na dofinansowanie zadania wygasła 28.02.2011 r.		
2.26.	Przebudowa parteru kliniki okulistyki oraz zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia jakości specjalistycznych usług w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.	Szczecin.	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PAM.	12.04.2007 r.	-	-
2.27.	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w drodze przebudowy i doposażenia istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego SPZZOZ w Gryficach.	Gryfice.	Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Gryficach.	17.03.2011 r.	-	-
2.28.	Przebudowa z rozbudową szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych.	Koszalin.	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.	21.12.2011 r.	-	-



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.29.	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.	Szczecin.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.	16.08.2010 r.	-	-
2.30.	Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim – program edukacji przyrodniczej.	Całe województwo	Zach. Regionalna Organizacja Turystyczna.	31.12.2010 r.	-	-
2.31.	Wyposażenie powstającego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT).	Szczecin.	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.	14.07.2011 r.	Wyposażenie obiektu Wydziału Informatyki – Przewidywany termin zakończenia 30.06.2012 r.	-
2.32.	Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.	Szczecin.	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.	-	Przewidywany termin zakończenia 31.12.2012 r. Wyposażenie centrum do 31.03.2013 r.	-
2.33.	Podniesienie standardu usług w zakresie ratownictwa medycznego przez wyposażenie stacji pogotowia ratunkowego w Lejkowie w ambulans medyczny.	Gmina Malechowo	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie.	29.10.2009 r.	-	-



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.34.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza.	Wałcz.	ZWiK sp. z o.o.	-	Modernizacja oczyszczalni ścieków – zaawansowanie 32,1%. Budowa nowej sieci wodociągowej – zaawansowanie 69%. Przewidywany termin zakończenia 30.11.2011 r.	-
2.35.	Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 3330,4-333,4.	Obszary morskie RP, Kołobrzeg.	Urząd Morski w Słupsku	-	Przewidywany termin zakończenia październik 2012 r.	-
2.36.	Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo.	Obszary morskie RP, gmina Darłowo.	Urząd Morski w Słupsku.	-	-	Trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
3.1.	Budowa systemu pilotowo-dokującego dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich.	Szczecin.	Akademia Morska w Szczecinie.	30.09.2011 r.	-	-
3.2.	Centrum technologii nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej.	Szczecin.	Akademia Morska w Szczecinie.	31.08.2011 r.	-	-
3.3.	Biblioteka cyfrowa „Świat Morskich Publikacji”.	Szczecin.	Akademia Morska w Szczecinie.	31.12.2010 r.	-	-
3.4.	Innowacyjne wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie.	Szczecin.	PAM	-	Planowany termin zakończenia 31.12.2015 r.	-



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
3.5.	Laboratorium technologii teleinformatycznych fotoniki.	Szczecin.	ZUT	31.12.2010 r.		-
3.6.	Budowa i wyposażenie centrum bioimmobilizacji i innowacyjnych materiałów opakunkowych.	Szczecin.	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.	01.07.2011 r.	Zakończenie wyposażanie do 30.06.2012 r.	-

4. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
4.1.	Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie.	Obszary morskie RP, gmina Mrzeżyno.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Przewidywany termin zakończenia 12.2013 r.	Rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
4.2.	Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie.	Obszary morskie RP, gmina Dziwnów.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Przewidywany termin zakończenia 12.2013 r.	Trwa postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu oraz wyk. robót budowlanych..
4.3.	Remont nabrzeży Parkowego i Skarpowego w porcie Darłowo.	Obszary morskie RP, Darłowo.	Urząd Morski w Słupsku.	-	Przewidywany termin zakończenia VI.2013 r.	-

5. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
<i>Inwestycje dla ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych i krajobrazu oraz poprawy środowiska</i>						
Oczyszczalnie priorytetowe						
5.1.	Budowa 3 nowych oczyszczalni.	Łobez, Rusko (gm. Darłowo), Szczecin Pomorzany.	Gminy.	Szczecin: 15.08.2010 r.	Gmina Łobez – rozpoczęto budowę.	-
5.2.	Modernizacja 15 oczyszczalni ze względu na jakość	Białogard, Chociwel, Goleniów, Morawica (gm. Kamień Pom.),	Gminy.	Gmina Goleniów: 13.01.2012 r.	Przewidywany termin zakończenia w Kamieniu	Chociwel – opracowywana



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
	odprowadzanych ścieków.	Maszewo, Myślibórz, Nowogard, Pełczyce, Zabierzewo (gm. Przybiernów), Recz, Sianów, Stargard Szczeciński, Stepnica, Tychowo, Węgorzyno.		Gmina Białogard: 27.04.2012 r. Węgorzyno: 05.10.2010 r.	Pomorskim - XII.2014 r. Maszewo – przekazanie placu budowy 29.02.2012 r.	konceptcja modernizacji oczyszczalni ścieków.
5.3.	Rozbudowa 6 oczyszczalni ze względu na przepustowość.	Chojna, Bonin (gm. Manowo), Resko, Rymań, Świerzno, Barnim (gm. Warnice)	Gminy.	-	-	Chojna – projekt 2013 r., Warnice – wykonano koncepcję przebudowy oczyszczalni.
5.4.	Rozbudowa 17 oczyszczalni ze względu na przepustowość oraz modernizacja części obiektów.	Barlinek, Mostkowo (gm. Barlinek), Żytnik (gm. Barwice), Borne Sulino, Drawno, Drawsko Pomorskie, Międzywodzie (gm. Dziwnów), Karlino, Mieszkowice, Międzyzdroje, Wapnica (gm. Międzyzdroje), Połczyn-Zdrój, Pobierowo (gm. Rewal), Szczecin Zdroje (zrealizowana), Szczecinek, Świnoujście, Wolin.	Gminy.	Międzyzdroje (Wapnica) – oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 2002 r. Karlino/ 06.12.2010 r. Drawsko Pom./ 29.10.2010 r. Borne Sulino/ 30.09.2010 r. Połczyn-Zdrój/ 15.10.2010 r. Barwice/ 09.2010 r. Szczecin Zdroje/ 31.10.2009 r. Gmina Dziwnów/03.03.2008 r. Rewal 30.06.2010 r.	Międzyzdroje – zadanie podzielone na etapy; w 2012 r. gmina Wolin przystąpiła do I etapu; Przewidywany termin zakończenia koniec 2012 r. Przewidywany termin zakończenia w Barlinku 31.08.2013 r.	Międzyzdroje – pozwolenie na budowę i modernizację części mechanicznej i centralnej pompowni oczyszczalni ścieków. Wolin – opracowano studium wykonalności. Barlinek (Mostkowo) – uzyskano pozwolenie na budowę; termin realizacji nieznan.
5.5.	Modernizacja tylko części osadowej 8 oczyszczalni.	Kiszkowo (gm. Będzino), Gryfice, Police, Jarosławiec (gm. Postomino), Sławno, Świdwin, Trzebiatów, Wałcz.	Gminy	Gmina Postomino 12.07.2006 r.	-	-
5.6.	Budowa 2 nowych oczyszczalni.	Biesiekierz, Rosnowo (gm. Manowo).	Gminy.	Biesiekierz 22.10.2010 r.	-	Rosnowo - realizacja przełożona na 2014-18.
5.7.	Modernizacja 5 oczyszczalni ze względu na jakość odprowadzanych ścieków.	Golczewo, Moryń, Ulikowo (gm. Stargard Szcz.), Widuchowa, Wierzchowo.	Gminy.	Golczewo - 05.10.2011 r. Moryń - 02.03.2012 r.	-	Wierzchowo – realizacja w 2015 r.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
5.8.	Rozbudowa 9 oczyszczalni ze względu na przepustowość.	Biały Bór, Bielice, Brojce, Krzęcin, Karsko (gm. Nowogródek Pom.), Wicimice (gm. Płoty), Turowo (gm. Szczecinek), Trzcianko-Zdrój, Wierzchowo.	Gminy.	Biały Bór - 13.04.2011 r. Wierzchowo – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej (m. Wierzchowo i Żabinek) 15.03.2011 r.	Wierzchowo – w trakcie budowy sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieć wodociągowa (m. Świerczyna, Otrzep).	Wierzchowo – przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej (m. Będolino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna). Nowogródek Pomorski – uzyskano pozwolenie na budowę. Szczecinek – wydana decyzja środowiskowa. Płoty – prace projektowe zaplanowano na 2015 r. Gmina Trzcianko-Zdrój – pozwolenie na budowę.
5.9.	Rozbudowa 7 oczyszczalni ze względu na przepustowość oraz modernizacja części obiektów.	Mostkowo (gm. Barlinek), Człopa, Dobrzany, Mirosławiec, Osina, Pieńkowo (gm. Postomino), Rąbino	Gminy	Gmina Postomino: 29.12.2000 r. Mirosławiec - 28.02.2012 r. Rąbino - 09.09.2010 r.	-	Barlinek – uzyskano pozwolenie na budowę.



6. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
6.1.	Budowa obwodnicy Międzyzdrojów na drodze S3.	Gmina Międzyzdroje.	GDDKiA.	Oddano do ruchu 31.08.2008 r.	-	-
6.2.	Budowa obwodnicy Troszyna, Parlówka i Ostromie wraz z budową drogi S3 Wolin - Troszyn.	Gmina Wolin.	GDDKiA.	Oddano do ruchu 09.01.2012 r.	-	-
6.3.	Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	Gminy: Szczecin, Stare Czarnowo, Bielice, Pyrzyce, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski.	GDDKiA.	Pozwolenie na użytkowanie 30.12.2010 r.	-	-
6.4.	Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego na drodze nr 10.	Gmina Stargard Szczeciński.	GDDKiA.	Oddano do ruchu 21.12.2009 r.	-	-
6.5.	Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa na drodze nr 10.	Gmina Kobylanka	GDDKiA.	Oddano do ruchu we wrześniu 2007 r.	-	-

7. Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 r.

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
7.1.	Modernizacja linii E59 Wrocław - Poznań - Szczecin do roku 2014 do osiągnięcia prędkości maksymalnej 200 km/h.	Powiaty: Szczecin, stargardzki, choszczeński.	PKP PLK.	-	-	Trwa procedura wylaniania wykonawcy nowego studium wykonalności dla prędkości 160 km/h.
7.2.	Modernizacja linii C-E59 na odcinku Wrocław - Zielona Góra - Szczecin do osiągnięcia prędkości 120 km/h.	Powiaty: Szczecin, gryfiński, myśliborski.	PKP PLK.	-	-	Opracowano studium wykonalności oraz uzyskano decyzję środowiskową.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
7.3.	Modernizacja linii E59 na odcinku Szczecin Dąbie - Wysoka Kamieńska do osiągnięcia prędkości 140 km/h, Wysoka Kamieńska - Świnoujście do osiągnięcia prędkości 120 km/h.	Gminy na przebiegu linii.	PKP PLK.	-	-	Wyszczególnione odcinki nie wchodzą w zakres nowego studium wykonalności.
7.4.	Modernizacja linii 202 Gdynia Główna - Słupsk - Koszalin - Stargard Szczeciński z dobudową drugiego toru na odcinku Wejherowo - Runowo Pomorskie.	Gminy na przebiegu linii.	PKP PLK.	Brak działań		
7.5.	Modernizacja regionalnej linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo.	Gminy na przebiegu linii.	PKP PLK.	-	Planowany termin zakończenia 31.05.2012 r.	-
7.6.	Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów	Gminy na przebiegu linii	PKP PLK	-	Planowany termin zakończenia 31.05.2013 r.	-

8. Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
8.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej.	Gmina Goleniów.	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.	-	Planowany termin zakończenia wrzesień 2014 r.	Uzyskano pozwolenie na budowę.



9. Program dla Odry 2006

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
Lista projektów kluczowych						
<i>Inwestycje dla ochrony przeciwpowodziowej i poprawy bezpieczeństwa</i>						
9.1.	Udrożnienie toru wodnego jeziora Dąbie. Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie.	Jezioro Dąbie.	Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, RZGW Szczecin.	Realizacja jest uzależniona od uzgodnień między Polską i Niemcami. Obecnie przygotowywana jest umowa międzypaństwowa, która regulować będzie wypracowane w 2008 r. uwarunkowania techniczne uzgodnione między stronami (zmodyfikowane w 2012 r.) i określi zaangażowanie rzeczowe i finansowe poszczególnych stron. Umowa przygotowywana jest na poziomie międzyministerialnym obu krajów.		
9.2.	Przebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zapewnienia żeglowności szlaku wodnego i prowadzenia zimowej akcji lodołamania.	Odra graniczna.	Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, RZGW Szczecin.	Jak w pkt. 9.1		
Pozostałe przedsięwzięcia						
<i>Inwestycje dla ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych i krajobrazu oraz poprawy środowiska</i>						
9.3.	Poprawa stanu i ochrony korytarza ekologicznego rzeki Odry.	Odra.	Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006.	-	-	Grupa zadań będących w trakcie opracowania wymienionych w projekcie aktualizacji Programu dla Odry 2006.
9.4.	Przywracanie drożności ekologicznej rzek.	Odra.	Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006.	-	-	Grupa zadań będących w trakcie opracowania wymienionych w projekcie aktualizacji Programu dla Odry 2006.
Lista rezerwowa						
<i>Inwestycje dla ochrony przeciwpowodziowej i poprawy bezpieczeństwa</i>						
9.5.	Odtworzenie flotylli lodołamaczy.	Odra.	Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, RZGW Szczecin.	-	Trwa budowa dwóch lodołamaczy. Planowany termin zakończenia - 12.2013 r.	-



10. Program Ochrony Brzegów Morskich

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
10.1.	Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych.	Jarosławiec.	Urząd Morski w Słupsku.	-	Działania ciągłe w ramach programu.	-
10.2.	Budowa umocnień brzegowych.	Mierzeja jeziora Kopań.	Urząd Morski w Słupsku.	18.12.2006 r.	-	-
10.3.	Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych.	Darłówek.	Urząd Morski w Słupsku.	30.12.2006 r.	-	-
10.4.	Budowa umocnień brzegowych, sztuczne zasilanie.	Mierzeja jeziora Bukowo.	Urząd Morski w Słupsku.	-	Działania ciągłe w ramach programu.	-
10.5.	Modernizacja umocnień brzegowych, sztuczne zasilanie.	Mierzeja jeziora Jamno.	Urząd Morski w Słupsku.	-	Działania ciągłe w ramach programu.	-
10.6.	Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych.	Sarbinowo.	Urząd Morski w Słupsku.	-	Planowany termin zakończenia 30.12.2013 r.	-
10.7.	Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych.	Ustronie Morskie.	Urząd Morski w Słupsku	30.03.2007 r. i ponownie 21.12.2011 r.	Planowany termin zakończenia 30.12.2012 r. (modernizacja umocnień) 30.12.2013 r. (sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień).	-
10.8.	Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych.	Kołobrzeg.	Urząd Morski w Słupsku.	28.12.2007 r. i ponownie 21.12.2011 r.	Planowany termin zakończenia 30.12.2012 r. (sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień) / 30.12.2013 r. (modernizacja umocnień).	-
10.9.	Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych.	Dźwirzyno.	Urząd Morski w Słupsku.	27.11.2006 r. i ponownie 21.12.2011 r.	Planowany termin zakończenia 30.12.2012 r. (modernizacja umocnień).	-
10.10.	Sztuczne zasilanie wraz z budowlami wspomagającymi.	Mrzeżyno.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	Działania ciągłe w ramach programu.	-
10.11.	Modernizacja umocnień brzegowych, sztuczne zasilanie.	Niechorze.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	j.w.	-



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
10.12.	Sztuczne zasilanie w rejonach Śliwina, Rewala, Trzęsacza, Pustkowa i Pobierowa wraz z budową umocnień brzegowych.	Niechorze, Dziwnówek.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	j.w.	-
10.13.	Modernizacja umocnień brzegowych, sztuczne zasilanie.	Mierzeja Dziwnowska	Urząd Morski w Szczecinie.	-	j.w.	-
10.14.	Sztuczne zasilanie.	Międzyzdroje.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	j.w.	-
10.15.	Sztuczne zasilanie. Modernizacja umocnień brzegowych. Monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego.	Zalew Szczeciński wraz ze Świną, Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim.	Urząd Morski w Szczecinie.	-	j.w.	-

11. Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
11.1.	Remont drogi startowej i dróg kołowania w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów w latach 2007-2013.	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.	Zarządca Portu Lotniczego.	-	Planowany termin zakończenia wrzesień 2014 r.	-
11.2.	Wykonanie drogi szybkiego zejścia z drogi startowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów w latach 2007-2013.	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.	Zarządca Portu Lotniczego.	-	Planowany termin zakończenia wrzesień 2014 r.	-
11.3.	Budowa nowego terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów w latach 2007-2020.	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.	Zarządca Portu Lotniczego.	-	-	Koncepcja programowo przestrzenna – maj 2012 r.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
11.4.	Likwidacja izolacji regionów nie dysponujących infrastrukturą lotniskową, zapewnienie 120-minutowej dostępności czasowej do lotnisk.	Północno-wschodnia część województwa.	Władze samorządowe województwa.	Obwodnica Nowogardu w ciągu drogi S6	Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów	Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim – opracowanie studium wykonalności. Modernizacja drogi S6 – decyzja środowiskowa. S11 odcinek Kołobrzeg - Koszalin – odcinek posiada decyzję środowiskową. S11 odcinek Koszalin - początek obwodnicy Szczecinka – odcinek posiada ostateczną decyzję środowiskową. S11 obwodnica Szczecinka – trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

12. Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
12.1.	Port wojenny w Świnoujściu – infrastruktura dla wzmocnienia sił NATO: modernizacja portu wojennego Świnoujście w ramach pakietu inwestycyjnego CP2A0022.	Świnoujście.	Ministerstwo Obrony Narodowej.	17.06.2010 r.	-	-
12.2.	Lotnisko w Mirosławcu – infrastruktura dla wzmocnienia sił NATO: modernizacja lotniska Mirosławiec w ramach pakietu inwestycyjnego CP2A0022.	Mirosławiec.	Ministerstwo Obrony Narodowej.	Zrealizowano 13 zadań programu NSIP dotyczących modernizacji lotniska – ostatnie w 2009 r.	-	Do realizacji pozostają 2 zadania dotyczące rozbudowy składów MPS. Realizacja zadań została przewidziana w latach 2014-2017.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
12.3.	Lotnisko w Świdwinie – infrastruktura dla wzmocnienia sił NATO: modernizacja lotniska Świdwin w ramach pakietu inwestycyjnego CP2A0022.	Świdwin.	Ministerstwo Obrony Narodowej.	Zrealizowano 12 zadań z programu NSIP dotyczących modernizacji lotniska – ostatnie w 2009 r.	-	Do realizacji pozostają 2 zadania dotyczące rozbudowy składów MPS. Trwają prace projektowe.
12.4.	Składnica paliw w Cybowie – infrastruktura dla wzmocnienia sił NATO: modernizacja składnicy MPS w m. Cybowo w ramach pakietu inwestycyjnego CP2A0022.	Kalisz Pomorski.	Ministerstwo Obrony Narodowej.	Zakres rzeczowy zrealizowany w 100%. Odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do użytkowania 30.06.2012.	-	-

13. Rejestr zadań rządowych programu centralnego

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
13.1.	Modernizacja lotniska Mirosławiec.	Mirosławiec.	MON - BDG-1/722-684/00.	W realizacji – jak w pkt 12.2.		
13.2.	Modernizacja lotniska Świdwin.	Świdwin.	MON - BDG-1/722-684/00.	W realizacji – jak w pkt 12.3.		
13.3.	Modernizacja składnicy MPS Cybowo.	Kalisz Pomorski.	MON - BDG-1/722-684/00.	30.06.2012 r.	-	-
13.4.	Modernizacja Portu Wojennego Świnoujście.	Świnoujście.	MON - BDG-1/722-684/00.	17.06.2010 r.	-	-