



**Załącznik nr 2**  
do okresowej oceny Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

**Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – zadania samorządu wojewódzkiego.**  
- stan na dzień 30 kwietnia 2012 r. –

**1. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek.	Gmina Barlinek.	Województwo Zachodniopomorskie	01.09.2011 r.		
1.2.	Budowa obejścia Goleniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113.	Gmina Goleniów.	Województwo Zachodniopomorskie	29.12.2011 r.		
1.3.	Przebudowa przejścia przez Połczyn-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163.	Połczyn-Zdrój.	Województwo Zachodniopomorskie	27.12.2010 r.		
1.4.	Przebudowa przejścia przez Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102; etap I: przebudowa skrzyżowań.	Dziwnów.	Województwo Zachodniopomorskie	01.09.2011 r.		
1.5.	Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Barlinka z drogą wojewódzką nr 156.	Barlinek.	Powiat Myśliborski.	9.11.2010 r.		
1.6.	Przebudowa ulic 5 Marca, Targowej i Kościuszki w zabytkowym centrum Połczyna-Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy uzdrowskiej.	Połczyn-Zdrój.	Gmina Połczyn-Zdrój.	30.03.2012 r.		
1.7.	Obwodnica śródmieścia Szczecina. Etap V: budowa ulicy od ul. Duńskiej-Krańskiego do ul. Arkońskiej.	Szczecin.	Miasto Szczecin.		Planowany termin zakończenia 31.12.2012 r.	
1.8.	Zakup taboru kolejowego dla przewozów regionalnych.	Całe województwo	Województwo Zachodniopomorskie.	20.01.2011 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.9.	Modernizacja regionalnej linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo.	Gminy: Wałcz, Drawno, Recz, Kalisz Pom., Stargard Szcz., Suchań, Tuczno.	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Planowany termin zakończenia 31.08.2012 r.	
1.10.	Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów.	Gminy: Goleniów, Nowogard, Osina, Brojce, Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Kołobrzeg.	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Planowany termin zakończenia 30.07.2013 r.	
1.11.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie.	Koszalin.	Politechnika Koszalińska.		Planowany termin zakończenia 1.09.2012 r	
1.12.	Renowacja i modernizacja zabytkowego parku miejskiego jako istotnego elementu szczecińskiej infrastruktury turystycznej – od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	24.02.2012 r.		
1.13.	Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnnie.	Gościno.	Gmina Gościno.	31.01.2011 r.		
1.14.	Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w Choszcznie.	Choszczno.	Gmina Choszczno.	28.12.2011 r.		
1.15.	Budowa promenady przy latarni morskiej w Darłównu Wschodnim.	Darłowo.	Gmina Darłowo.	27.07.2010 r.		
1.16.	Wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa przez budowę promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą.	Dziwnów.	Gmina Dziwnów.	30.05.2011 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.17.	Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie.	Gminy: Gryfice, Trzebiatów, Płoty.	Powiat Gryficki.	13.06.2011 r.		
1.18.	Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowie.	Darłowo.	Miasto Darłowo.	27.07.2010 r.		
1.19.	Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki w Białogardzie.	Białogard.	Miasto Białogard.	03.12.2010 r.		
1.20.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej – przebudowa Placu Zwycięstwa w Gryficach.	Gryfice.	Gmina Gryfice.	11.01.2011 r.		
1.21.	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Żeromskiego a ul. Kochanowskiego w Mielnie.	Mielno.	Gmina Mielno.	28.07.2011 r.		
1.22.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowskim.	Połczyn-Zdrój.	Gmina Połczyn-Zdrój.	16.12.2009 r.		
1.23.	Budowa ścieżki rowerowej Barlinek - Krzynka.	Gmina Barlinek.	Gmina Barlinek.	29.12.2011 r.		
1.24.	Przebudowa boiska sportowego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku.	Barlinek.	Gmina Barlinek.	13.10.2011 r.		
1.25.	Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej w Barlinku na bibliotekę publiczną.	Barlinek.	Gmina Barlinek.			Uzyskano pozwolenie na budowę, termin realizacji 31.03.2014 r.
1.26.	Rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego w Świnoujściu; etap II.	Świnoujście.	Miasto Świnoujście.	31.07.2011 r.		
1.27.	Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach.	Międzyzdroje	Gmina Międzyzdroje.	28.07.2011 r.		
1.28.	Budowa infrastruktury turystycznej parku na Wyspie Łososiowej w Darłowie.	Darłowo.	Miasto Darłowo.	27.07.2010 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.29.	Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu.	Wałcz.	Miasto Wałcz.		Planowany termin zakończenia 31.12.2012 r.	
1.30.	Renowacja parku uzdrowskiego w Kamieniu Pomorskim.	Kamień Pomorski.	Uzdrowsko Kamień Pomorski sp. z o.o.	Brak działań.		
1.31.	Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w uzdrowsku Kołobrzeg.	Kołobrzeg.	Miasto Kołobrzeg.	30.12.2010 r.		
1.32.	Budowa deptaku w Darłównu Zachodnim – ul. Władysława IV.	Darłowo.	Miasto Darłowo.	27.07.2010 r.		
1.33.	Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza.	Stargard Szczeciński.	Miasto Stargard Szczeciński.	30.06.2010 r.		
1.34.	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego; etap I.	Powiat policki.	Powiat Policki.	30.06.2010 r.		
1.35.	Pieszno-rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	29.12.2009 r.		
1.36.	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	I etap 2010-2011 r.	Planowany termin zakończenia II etapu do 31.12.2013 r.	
1.37.	Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	27.08.2010 r.		
1.38.	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	04.04.2011 r.		
1.39.	Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	27.08.2010 r.		
1.40.	Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury.	Szczecin.	Książnica Pomorska.	13.12.2010 r.		
1.41.	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.	Szczecin.	Miasto Szczecin.		Planowany termin zakończenia 01.05.2013 r.	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.42.	Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie.	Szczecin.	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.	30.12.2011 r.		
1.43.	Przebudowa budynku infrastruktury edukacyjnej PWSZ w Wałczu.	Wałcz.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.	30.12.2010 r.		
1.44.	Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.	Szczecin.	Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.	31.12.2009 r.		
1.45.	Zakup nowoczesnej aparatury analitycznej na potrzeby realizacji nowego programu dydaktycznego w Zakładzie Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii Pomorskiej Akademii Medycznej.	Szczecin.	Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.	12.07.2010 r.		
1.46.	Wyposażenie bazy dydaktycznej dla dietetyki – nowego kierunku kształcenia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.	Szczecin.	Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie.	13.05.2011 r.		
1.47.	Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.	Szczecin.	Uniwersytet Szczeciński.		Planowany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
1.48.	Budowa centrum symulacyjnego terminalu LNG i symulatora ładunkowego statków do przewozu ładunków ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie.	Szczecin.	Akademia Morska w Szczecinie.	31.03.2011 r.		
1.49.	Adaptacja budynku dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 34.	Gryfice	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie	20.06.2010 r.		
1.50.	Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie oraz zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkoły.	Świdwin.	Powiat Świdwiński.	27.10.2010 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.51.	Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna.	Świnoujście.	Miasto Świnoujście.	25.06.2010 r.		
1.52.	Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych przez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy.	Szczecin.	Miasto Szczecin		Planowany termin zakończenia 31.05.2012 r.	
1.53.	Doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym na terenie powiatu szczecineckiego.	Powiat szczecinecki	Powiat Szczecinecki.	23.07.2010 r.		
1.54.	Modernizacja sali gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.	Kamień Pomorski.	Powiat Kamieński.	20.10.2010 r.		
1.55.	Przebudowa – modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.	Stargard Szczeciński.	Powiat Stargardzki.	30.06.2010 r.		
1.56.	Wyposażenie w środki dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących – II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.	Nowogard.	Gmina Nowogard.	31.12.2009 r.		
1.57.	Zespoły szkół ponadgimnazjalnych w powiecie drawskim – przykładem edukacji bezpiecznej i nowoczesnej.	Powiat drawski.	Powiat Drawski.	30.03.2010 r.		
1.58.	Prace wykończeniowe w gimnazjum publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji.	Bobolice.	Gmina Bobolice.	28.10.2011 r.		
1.59.	Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu.	Kołobrzeg.	Miasto Kołobrzeg.	30.06.2011 r.		
1.60.	Budowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju.	Połczyn-Zdrój.	Powiat Świdwiński.		Planowany termin zakończenia 26.10.2012 r	
1.61.	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.	Koszalin.	Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie.		Planowany termin zakończenia 31.05.2012 r	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.62.	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.	Szczecin.	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.		Planowany termin zakończenia 31.05.2012 r	
1.63.	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka (zmiana funkcji pawilonu 2B) – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie.	Szczecin.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”.	30.12.2010 r.		
1.64.	Centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.	Szczecin	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie		Zrealizowano ok. 60-65% zakresu rzeczowego, termin zakończenia prac 29.03.2013 r.	
1.65.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.	Szczecin.	Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.		Termin zakończenia 31.12.2013 r.	
1.66.	Program profilaktyki diabetologiczno-kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	31.12.2010 r.		
1.67.	Poprawa jakości świadczeń medycznych w efekcie zakupu aparatu rtg z ucyfrowieniem.	Szczecin.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.	31.08.2010 r.		
1.68.	Poprawa jakości i dostępności lokalnych placówek służby zdrowia na terenie powiatu szczecineckiego w wyniku zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Szczecinku.	Gmina Szczecinek.	Powiat Szczecinecki.	28.07.2010 r.		
1.69.	Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń medycznych w wyniku zakupu cyfrowego aparatu rtg dla szpitala miejskiego w Świnoujściu.	Świnoujście.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Świnoujściu im. Jana Garduły.	14.06.2010 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
1.70.	Doposażenie szpitala w Sławnie w aparaturę medyczną i diagnostyczną.	Sławno.	Szpital Powiatowy w Sławnie.	02.07.2010 r.		
1.71.	Książnica Pomorska: – modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej na Muzeum Literatury Książnica Pomorska, – biblioteka cyfrowa.	Szczecin.	Książnica Pomorska.	22.12.2009 r.		
1.72.	Opera na Zamku.	Szczecin.	Opera na Zamku.		Planowany termin zakończenia 30.11.2013 r	
1.73.	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	Brak działań		

## 2. Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
<b>Komunikacja</b>						
2.1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica.	Gmina Karnice.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	10.01.2012 r.		
2.2.	Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Białogardzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163.	Gmina Białogard.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	15.11.2010 r.		
2.3.	Przebudowa przejścia przez Połczyn-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163.	Gmina Połczyn-Zdr.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	07.02.2011 r.		
2.4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek.	Gmina Barlinek.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	24.11.2011 r.		
2.5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna.	Gminy: Chojna,	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Planowany termin zakończenia	





Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
		Cedynia.			30.09.2012 r.	
2.6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica -. Lisowo.	Gminy: Stara Dąbrowa, Marianowo, Chociwel.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	11.01.2012 r.		
2.7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec.	Gminy: Wierzchowo, Mirosławiec	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	07.12.2010 r.		
2.8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno.	Gminy: Darłowo, Sławno.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Planowany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
2.9.	Przebudowa przejścia przez Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102; etap I: przebudowa skrzyżowań.	Gmina Dziwnów.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	12.10.2010 r.		
2.10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo.	Gminy: Golczewo, Kamień Pomorski.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Planowany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
2.11.	Budowa obejścia Goleniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113.	Gmina Goleniów.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	15.12.2011 r.		
2.12.	Budowa obejścia Trzebiatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.	Gmina Trzebiatów.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.09.2012 r.	
2.13.	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.	Gmina Dziwnów.	ZZDW.		Przewidywany termin zakończenia 30.11.2012 r	
2.14.	Budowa obejścia Gościna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162.	Gmina Gościno.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 15.06.2013 r.	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.15.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino.	Gminy: Koszalin, Sianów.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.07.2012 r.	
2.16.	Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.	Gmina Kołobrzeg.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	28.07.2011 r.		
2.17.	Budowa obejścia Darłowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203.	Gmina Darłowo/	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.			przetarg 26.06.2012r. na wyłonienie wykonawcy robót.
2.18.	Budowa obejścia Szczecinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172.	Gmina Szczecinek.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.11.2012 r.	
2.19.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police.	Gminy: Police, Nowe Warpno.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.07.2013 r.	
2.20.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz.	Gminy: Czaplinek, Wałcz.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.			przetarg sierpień 2012r.. na wyłonienie wykonawcy robót odcinek Glinki - Wałcz.
2.21.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski.	Gminy: Dziwnów, Kam. Pomorski.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
2.22.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko.	Gminy: Węgorzyno, Ińsko.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.07.2012 r.	
2.23.	Budowa obejścia Połczyna-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173.	Gmina Połczyn- Zdrój.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.	25.11.2010 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.24.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów.	Gmina Trzebiatów.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
2.25.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga wojewódzka nr 168.	Gmina Koszalin.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.			Dokumentacja zakończona, 02.02.2011 r. decyzja ZRID
2.26.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo.	Gmina Darłowo.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.			Dokumentacja w trakcie opracowania. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID na odcinek Dąbki - Darłowo 09.2012 r.
2.27.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce.	Gminy: Pełczyce, Choszczno.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
2.28.	Budowa obejścia Choszczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151.	Gmina Choszczno.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.			Dokumentacja zakończona, 09.12.2010 r. decyzja ZRID.
2.29.	Budowa obejścia Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151.	Gmina Barlinek.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.			Dokumentacja w trakcie opracowania. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID 11.2012 r.
2.30.	Budowa obejścia Dobrej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144.	Gmina Dobra.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.			Dokumentacja w trakcie opracowania. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID 11.2012 r.
2.31.	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162.	Gmina Sławoborze.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.05.2012 r.	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.32.	Budowa obejścia Trzebiatowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 103 i 109.	Gmina Trzebiatów.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO.		Przewidywany termin zakończenia 30.05.2012 r.	
2.33.	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Młyńskiej.	Gmina Kołobrzeg.	ZZDW/Województwo Zachodniopomorskie.			Dokumentacja zakończona.
2.34.	Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko.	Gmina Szczecin.	Województwo Zachodniopomorskie.			3.11.2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (nie jest prawomocna).
2.35.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze wojewódzkiej nr 115.	Gmina Police.	ZZDW w ramach INTERREG IV A.	02.12.2010 r.		
2.36.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez Krzywina na drodze wojewódzkiej nr 122.	Gmina Widuchowa.	ZZDW w ramach INTERREG IV A.	30.09.2011 r.		
2.37.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie.	Gmina Gryfino.	ZZDW w ramach INTERREG IV A.		Przewidywany termin zakończenia 31.08.2012 r.	
2.38.	Rozbudowa przejścia drogowego przez Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122.	Gmina Widuchowa.	ZZDW w ramach INTERREG IV A.		Przewidywany termin zakończenia 30.11.2012 r.	
2.39.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115.	Gmina Police.	ZZDW w ramach INTERREG IV A.			Dokumentacja zakończona. 29.12.2010 r. decyzja ZRID.
2.40.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120..	Gmina Gryfino	ZZDW w ramach INTERREG IV A.			Dokumentacja zakończona. 29.04.2011 r. decyzja ZRID.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.41.	Koncepcja obejścia Gryfic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi).	Gmina Gryfice.	ZZDW.			Dokumentacja zakończona.
2.42.	Dokumentacja projektowa na zadania własne ZZDW.	Nie dotyczy.	ZZDW.			29 zadań, z których dla 20 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję środowiskową. Dla pozostałych 9 zadań dokumentacja jest w trakcie opracowania.
<b>Transport zbiorowy</b>						
2.43.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych.	Całe województwo	Województwo Zachodniopomorskie w ramach Listy Projektów Kluczowych RPO	Luty 2011 r. – zakup 12 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych.		
2.44.	Objęcie nowych udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.	Gmina Goleniów.	Województwo Zachodniopomorskie		Przewidywany termin zakończenia w 2016 r.	
<b>Rolnictwo i ochrona środowiska</b>						
2.45.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.	Całe województwo	Województwo Zachodniopomorskie.	Do końca 2011 zlikwidowano wszystkie mogilniki.		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
2.46.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie.	Szczecin.	Nadzór Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Listy Projektów Kluczowych RPO.			Wybrano koncepcję architektoniczną budynku.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.47.	Budowa pawilonu wystawienniczego Muzeum Narodowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomu.	Szczecin.	Nadzór Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Listy Projektów Kluczowych RPO.		Przewidywana data zakończenia: I kwartał 2014 r.	
2.48.	Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury.	Szczecin.	Nadzór Województwa Zach, w ramach RPO.	29.10.2010 r.		
2.49.	Prace adaptacyjne sal Barnima i Mirosławy w Zamku Książąt Pomorskich.	Szczecin.	Zamek Książąt Pomorskich, nadzór Województwa Zachodniopomorskiego w ramach INTERREG IIIA.	29.10.2010 r.		
2.50.	Opera na Zamku.	Szczecin.	Opera na Zamku nadzór Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO.		I etap – zaawansowanie robót na 02.05.2012 r. wynosiło 19,36%.	Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane dotyczące II i III etapu. Przewidywany termin zakończenia projektu II kwartał 2014 r.
<b>Administracja</b>						
2.51.	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie „Delfin” na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.	Szczecin.	Województwo Zachodniopomorskie.	Brak działań. 31.08.2010 r. Zarząd WZ podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji.		
2.52.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b w Szczecinie.	Szczecin.	Województwo Zachodniopomorskie.	09.06.2011 r.		
2.53.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10.	Szczecin.	Województwo Zachodniopomorskie.	11.01.2012 r.		
<b>Oświata</b>						
2.54.	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 w Szczecinie.	Szczecin.	Województwo Zachodniopomorskiego	20.08.2010 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
2.55.	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze.	Biały Bór.	I LO w Białym Borze, nadzór Województwa Zachodniopomorskiego.	10.10.2011 r.		
2.56.	Modernizacja budynku przy placu Orła Białego w Szczecinie.	Szczecin.	Nadzór Województwa Zachodniopomorskiego (Bezpośredni wykonawca - Akademia Sztuki w Szczecinie)			Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 31.12.2010 r. zmieniono formę finansowania.
2.57.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1.	Koszalin..	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie, nadzór Województwa Zachodniopomorskiego	04.07.2011 r.		
2.58.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie.	Szczecin.	PSM w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie.	28.12.2011 r. – zakończenie I etapu.		Realizacja II etapu zadania planowana jest w 2016 r.
2.59.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji.	Szczecin.	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nadzór Województwa Zachodniopomorskiego.	16.09.2011 r. zakończenie I etapu.	II etap, przewidywany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
2.60.	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22.	Świnoujście	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nadzór Województwa Zachodniopomorskiego.	Brak działań.		
2.61.	Rozbudowa i modernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	Koszalin.	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie – Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie, nadzór Województwa Zachodniopomorskiego.	30.10.2010 r.		
<b>Ochrona zdrowia</b>						
2.62.	Centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.	Szczecin.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie		Planowany termin zakończenia 29.03.2013 r.	
2.63.	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi –	Szczecin..	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie na wniosek	30.06.2012 r.	Planowany termin zakończenia	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.		Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Listy Projektów Kluczowych RPO		30.06.2012 r.	
2.64.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie.	Szczecin.	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Listy Projektów Kluczowych RPO.		Planowany termin zakończenia 31.12.2013 r.	
2.65.	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie.	Szczecin.	SPS ZOZ „Zdroje” Szczecin na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Listy Projektów Kluczowych RPO.	1.01.2011 r.		
2.66.	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.	Koszalin.	Szpital Wojewódzki w Koszalinie na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Listy Projektów Kluczowych RPO.		Planowany termin zakończenia 30.09.2012 r.	

### 3. Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
<b><i>Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych</i></b>						
3.1.	Realizacja programu poprawy jakości wody w Szczecinie.	Szczecin.	Miasto Szczecin.	31.12.2010 r.		
3.2.	Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w gminach należących do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.	Gminy leżące w zlewni jeziora Miedwie.	Powiat Stargardzki.			
3.3.	Rzeka Rega, węzeł wodny Gryfice – przepławka dla ryb na lewym brzegu progu stałego w Gryficach.	Gryfice.	ZZMiUW.	planowana realizacja na lata 2014-2016		





Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
3.4.	Planowana data odbioru końcowego 15.06.2012 r.	Gmina Brojce.	ZZMiUW.			
3.5.	Rzeka Mostowa – przepławka dla ryb w miejscowości Rzesznikowo przy istniejącym jazie w km 23+150 rzeki.	Gmina Rymań.	ZZMiUW.		Planowana data odbioru końcowego 15.06.2012 r.	
<b>Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą</b>						
3.6.	Kontynuacja prac związanych z realizacją zbiornika retencyjnego „Osówko” w dolinie rzeki Parsęty – ochrona Białogardu przed powodzią.	Gmina Tychowo.	ZZMiUW.	Wrzesień 2011		
3.7.	Kontynuacja prac związanych z realizacją obiektów ochrony Trzebiatowa przed powodzią – zbiornik Kłodkowo-Gąbin na rzece Redze.	Gmina Trzebiatów.	ZZMiUW.			W 2011 r. zrealizowano ze środków PROW dokumentację techniczną. Planowana realizacja inwestycji od roku 2013.
3.8.	Zbiornik „Strachocin”, rzeka Krąpiel – ochrona Stargardu Szczecińskiego przed powodzią.	Gmina Stargard Szczeciński.	ZZMiUW.	Planowana realizacja w latach 2014-2016.		
3.9.	Realizacja programu małej retencji wód dla województwa zachodniopomorskiego do roku 2015.	Całe województwo.	ZZMiUW.	Podpiętrzenie jeziora Klukom 28.06.2011 r. Budowa 3 zastawek na Koczynce 13.12.2010 r. Rzeka Chudowo-Lubie (gm. Drawsko Pomorskie) 09.12.2010 Rzeka Zarańsko-Rydzewo – remont/modernizacja koryta rzeki (gm. Drawsko Pomorskie) 17.12.2010 r. Zarańsko-Rydzewo,	Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na Słopiczy w km 6+300 w miejscowości Dominikowo. Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109+200 w miejscowości Rybaki. Odbudowa budowli piętrzącej w km 10+060 na wypływie z jeziora Stobnica.	Planowane: – zbiornik retencyjny suchy Brojce, rzeka Mostowa, – zbiorniki retencyjne suche: Mrzeżyno, rzeka Stara Rega Gryficka, – podpiętrzenie jeziora Mętno, – podpiętrzenie jezior w gminie Polanów, – zbiornik retencyjny Jacinki (gm. Polanów), – podpiętrzenie jeziora Łozica, – zbiornik retencyjny Dadzewo,



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
				<p>jezioro Rydzewo (gm. Drawsko Pomorskie) – stabilizacja poziomu wody w jeziorze, odbudowa koryta rzeki 23.08.2011 r.</p> <p>Jezioro Kamienica (Kamica) 02.12.2010 r.</p> <p>Stabilizacja poziomu wody jeziora Mielno 20.04.2012 r.</p> <p>Jezioro Baczynko – odbudowa mnicha, uszczelnienie wału-zapory czołowej 15.12.2010 r.</p> <p>Jezioro Baczyno – odbudowa mnicha, uszczelnienie wału-zapory czołowej - 10.12.2010 r.</p> <p>Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego na terenie gminy Kołbaskowo w obrębie Przeclawia, Warzymic i Ustowa 22.12.2010 r.</p>	<p>Stabilizacja poziomu wod jeziora Rokitno.</p> <p>Stabilizacja poziomu wody jeziora Mielno.</p> <p>Stabilizacja przepływu wód w Inie – odbudowa jazów Lipka km 77+186 i Piasecznik w km 83+170.</p> <p>Stabilizacja poziomu wody w jeziorze Dołgiem – odbudowa stopnia w km 7+010.</p> <p>Zbiornik retencyjny na Łoźnicy.</p> <p>Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału.</p> <p>Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu Małej Iny – przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Pelczycach.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>– jaz z przepławką na jeziorze Renickim,</li><li>– jaz z przepławką na jeziorze Ostrowiec,</li><li>– regulacja Trzechelskiej Strugi w km 0+000 - 7+500,</li><li>– odbudowa jazu oraz odbudowa zbiornika retencyjnego suchego w km 1+000 - 1+300 na rzece Brzeźnickiej Węgorzy,</li><li>– odbudowa systemu nawodnień obiekt Wieprza - Jarosław, Rzeka Łąkawica, Rzeka Krupianka</li><li>– stabilizacja poziomu wody w jeziorze Sierakowo,</li><li>– urządzenia piętrzące na rzekach i kanałach nawadniających jezioro Krzemień,</li><li>– urządzenia piętrzące na rzekach i kanałach nawadniających jezioro Wiechowo,</li><li>– urządzenia piętrzące (nowe) na rzekach i kanałach nawadniających jezioro Stubnica (Wisola),</li><li>– urządzenia piętrzące na rzekach i kanałach (nowe) nawadniających jezioro Okuny,</li><li>– urządzenia piętrzące na rzekach i kanałach (nowe) nawadniających jezioro</li></ul>



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
						<p>Kamienny Most,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– zbiornik retencyjny suchy Strzyżno,</li><li>– zbiornik retencyjny suchy Dzwonowo,</li><li>– podpiętrzenie jeziora Kłokowo (budowa zastawki na Wogrze),</li><li>– podpiętrzenie jeziora Klęckiego (budowa zastawki),</li><li>– podpiętrzenie jeziora Resko (budowa zastawki),</li><li>– podpiętrzenie jeziora Słonowice (budowa zastawki),</li><li>– podpiętrzenie jeziora Pęczeryzno (odbudowa zastawki),</li><li>– stabilizacja poziomu wody w jeziorach Doliny Pięciu Jezior.</li></ul>
3.10.	Rzeka Ina, Inoujście-Goleniów, zadanie 3: odbudowa koryta rzeki w km 12+951 do 16+224 wraz z modernizacją prawobrzeżnego obwałowania – ochrona miasta Goleniowa przed powodzią; etap I.	Gmina Goleniów.	ZZMiUW.	02.07.2010 r.		
3.11.	Świnoujście, Kanał Torfowy – odmulenie kanału wraz z odbudową lewobrzeżnego obwałowania po stronie polskiej w km 0+214 do 4+000. Inwestycja wspólna ze stroną niemiecką.	Świnoujście.	ZZMiUW.	24.11.2008 r.		
3.12.	Bielinek-Osinów Dolny – odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą	Gmina Cedynia.	ZZMiUW.	17.12.2008 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
	w km 0+000 do 3+100.					
3.13.	Brzeziny-Święta, wały – odbudowa wału przeciwpowodziowego w km 1+300 do 3+860, nad rzeką Odrą.	Gminy: Drawno, Goleniów.	ZZMiUW.	15.11.2011 r.		
<b>Poprawa jakości powietrza i spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza</b>						
3.14.	Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Szczecina – ograniczenie zanieczyszczeń pyłowych PM10 ze źródeł punktowych, ograniczenie emisji powierzchniowej i liniowej.	Gmina Szczecin.	Marszałek Województwa, Miasto Szczecin, WIOŚ, użytkownicy środowiska	2011 r.		
3.15.	Kontrola realizacji programu ochrony powietrza dla Szczecina przez działania inspekcyjne i monitoring środowiska.	Gmina Szczecin.	Marszałek Województwa, Miasto Szczecin, WIOŚ, użytkownicy środowiska.	Działania inspekcyjne programu Prezydenta Miasta Szczecin zakończono w 2011 r WIOŚ w roku 2011 i 2012 w Szczecinie wykonał roczne oceny jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego.	W ramach działań inspekcyjnych WIOŚ prowadzone są kontrole użytkowników środowiska zgodnie z rocznym planem kontroli na 2012 r.	
<b>Poprawa klimatu akustycznego</b>						
3.16.	Budowa obwodnic dla najbardziej zagrożonych hałasem miejscowości, w tym realizacja projektu obwodnicy śródmiejskiej Szczecina i drogi S3.	Całe województwo.	Zarządcy głównych ciągów komunikacyjnych, Miasto Szczecin.		Opracowywana jest ocena klimatu akustycznego w województwie na lata 2010-2011 oraz mapy akustyczne dla głównych ciągów komunikacyjnych w miejscowościach: Police,	Opracowanie ”Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2010”. Trwają prace nad przygotowaniem programu monitoringu środowiska na lata



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
					Węgorzyno, Połczyn-Zdrój, planowana publikacja III/IV kwartał 2012 r.	2013-2015.
<b>Poprawa gospodarki odpadami</b>						
3.17.	Likwidacja mogiłek.	Całe województwo.	Marszałek Województwa.	Do końca 2011 r.		
<b>Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych</b>						
3.18.	Rekultywacja terenów byłego lotniska wojskowego w Zegrzu Pomorskim (skażonego substancjami ropopochodnymi).	Gmina Świeszyno.	Właściciel terenu (obecnie właścicielem terenu jest Starosta Koszaliński), Wojewoda Zachodniopomorski.		Przewidywany termin zakończenia I etapu 31.12.2012 r., dalsza realizacja zależy od właściciela terenu.	
<b>Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego</b>						
3.19.	Opracowanie planów ochrony parków narodowych: Wolińskiego i Drawieńskiego.	Gminy: Wolin, Drawno.	Dyrektorzy parków narodowych.		DPN – w realizacji, termin zakończenia 30.06.2014 r. WPN – w realizacji, termin wykonania 30.11. 2013 r.	
<b>Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa</b>						
3.20.	Mapy akustyczne dla głównych dróg o liczbie pojazdów ponad 3 mln rocznie oraz głównych linii kolejowych o liczbie pociągów ponad 30 tys. rocznie.	Całe województwo.	Zarządzający drogą, linią kolejową.	Wykonanie map akustycznych dla dróg krajowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, etap I, w lutym 2012 r.,	Wykonanie map akustycznych dla dróg krajowych na terenie województwa zach., etap II – planowany termin 05/06.2012 r.	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
3.21.	Ocena klimatu akustycznego dla województwa.	Całe województwo.	WIOŚ.	Informacja o stanie klimatu akustycznego województwa 2010 r.	Opracowywana jest ocena klimatu akustycznego w województwie na lata 2010-2011 oraz mapy akustyczne dla głównych ciągów komunikacyjnych w miejscowościach: Police, Węgorzyno, Połczyn Zdrój, planowana publikacja III/IV kwartał 2012 r.	Trwają prace nad przygotowaniem programu monitoringu środowiska na lata 2013-2015.

#### 4. Wieloletni Program Inwestycyjny Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 2008-2015

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
4.1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym Kołobrzegu, Karlina i Białogardu.	Gminy: Białogard, Karlino, Kołobrzeg.	ZZMiUW.	Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Kołobrzegu. Modernizacja stopnia wodnego na Parsęcie (2 zadania). Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na Parsęcie.	Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta Parsęty. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych Parsęty powyżej elektrowni wodnej Rościno.	
4.2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem Trzebiatowa.	Gmina Trzebiatów.	ZZMiUW.	Etap I Rega –Trzebiatów - Mrzeżyno.	Etap II Rega Trzebiatów - Mrzeżyno.	
4.3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego.	Gminy: Goleniów, Kamień Pomorski, Police, Stepnica, Szczecin, Świnoujście,	ZZMiUW.	Wał Mścięcino - Skolwin 14.10.2010 r. Wał Nowe Warpno - Podgrodzie 30.11.2010 r. Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Zalewu Szczecińskiego: – wał na Wyspie Polickiej,	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Zalewu Szczecińskiego: – Wyspa Pucka planowana do



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
		Wolin.		przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Zalewu Szczecińskiego: – wał nad rzeką Karpinką 29.11.2011 r., – wał Stepnica - Brylanty 30.11.2011 r.	planowane zakończenie 2012 r., – wał w Przytorze i Łunowie, planowane zakończenie 2012 r., – wał nad rzeką Chelszczącą, planowane zakończenie 2012 r., – wał nad rzeką Krępą i Kanałem Bolesławieckim, planowane zakończenie w 2012 r., – wał nad rzeką Krępą i Kanałem Królewskim planowane zakończenie w 2012 r.	realizacji w 2012 r., – wał Dąbie - Inoujście, planowane rozpoczęcie w 2012 r., oczekiwana decyzja NFOŚiGW ws. dofinansowania.
4.4.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno.	Gminy; Koszalin, Mielno.	ZZMiUW.		Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince – rozpoczęcie realizacji w 2012 r. Budowa stopnia na wypływie z jeziora Lubiatowo – do realizacji w 2012 r.	Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej – planowane rozpoczęcie 2012 rok. Zabezpieczenie północno-zachodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem terenów zabudowanych m. Mielno i Unieście – planowane rozpoczęcie w roku 2012. Odbudowa koryta Dzierżęcinki – planowane w ramach RPO na lata 2014-2016.



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
4.5.	Poprawa warunków przepływu wód w obrębie Darłowa wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.	Gmina Darłowo.	ZZMiUW.			Inwestycja w trakcie przygotowania, na etapie wykonywania podziałów geodezyjnych.
4.6.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów Gryfina.	Gmina Gryfino.	ZZMiUW.	31.10.2011 r./ dł. 2,292 km.	W trakcie realizacji odcinek obwałowania o długości 750 m.	
4.7.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów Szczecina – dzielnic Klucz i Żydowce.	Miasto Szczecin.	ZZMiUW.	09.12.2010 r.		
4.8.	Realizacja programu budowy przepławek na terenie województwa zachodniopomorskiego: – zlewnia rzeki Odry, – zlewnia rzeki Iny, – zlewnia rzeki Regi, – zlewnia rzeki Parsęty, – zlewnia rzeki Wieprzy.	Całe województwo.	ZZMiUW.	W zlewni Wieprzy – odbudowa (remont) koryta rzeki Grabowej wraz z remontem jazu i budowa przepławki w m. Nowy Żytnik (gm. Malechowo). W zlewni Parsęty – modernizacja (remont) wałów przeciwpowodziowych nad Liśnicą wraz z remontem jazu (m. i gm. Białogard).	W zlewni Parsęty – budowa przepławek dla ryb w miejscowościach Żarnowo, Doble. W zlewni Wieprzy – budowa przepławek dla ryb w miejscowościach Gwiazdowo, Pomilowo. W zlewni Regi – budowa przepławek dla ryb na Mostowej w miejscowościach Grąd, Rzesznikowo. W zlewni Iny – 28 przepławek w miejscowościach: Żukowo, Lipka, Piasecznik, Wapnica, Recz, Reczyce, przed Rybakami, Rybaki, Krąpiel, Strachocin, Pęczino, Krzywnica, Rokita, Chlebówka, baza Modehpólmo, Dzwonowo, Trąbki, Pęczino, Sulino,	Planowane w zlewni Regi: – 9 przepławek na Redze, – 1 na Dobrej, – 1 na Piaskowej, – 1 na Gardomince, – 5 na Uklei, – 2 na Brzeźnickiej, – 3 na Łożnicy, – 4 na Starej Redze, – 1 na Stuchowskiej Strudze, – 1 na Węgorzy. Planowane w zlewni Odry – 2 przepławki na Płoni, Retencja jeziorowa: – jaz z przepławką na Jeziorze Renickim, – jaz z przepławką na jeziorze Ostrowiec, – jaz z przepławką na jeziorze Promień, – przepławka na Wołczenicy,





Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
					Wiśniówka, Małka (2), Mała Ina, Reczyca, Stobnica, Stobnica, Chełpa, Rzecko.	<ul style="list-style-type: none"><li>– przepławki na Myśli w Namyslinie,</li><li>– jaz z przepławką na jeziorze Łubie,</li><li>– 8 przepławk na Tywie.</li></ul> Planowane w zlewni Parsęty: <ul style="list-style-type: none"><li>– przepławki na Dęboszniczy w m. Głąbie, Siemyśl,</li><li>– przepławki na Parsęcie w m. Storkowo, Pustkowie, Karlino,</li><li>– przepławka na Brzeźniczce w m. Borzęcino,</li><li>– przepławka na Rudym Rowie w m. Jagielnik,</li><li>– przepławka na Dębnicy w m. Dębno.</li></ul>
4.9.	Realizacja programu małej retencji na terenie województwa zachodniopomorskiego: <ul style="list-style-type: none"><li>– zlewnia rzeki Odry,</li><li>– zlewnia rzeki Iny,</li><li>– zlewnia rzeki Regi,</li><li>– zlewnia rzeki Parsęty,</li><li>– zlewnia rzeki Wieprzy.</li></ul>	Całe województwo.	ZZMiUW.	Stopień zrealizowania zadania tak jak w pkt. 3.8 „Realizacja programu małej retencji wód dla województwa zachodniopomorskiego do roku 2015”.		
4.10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – realizacja około 100 inwestycji na terenie województwa zachodniopomorskiego.	Całe województwo.	ZZMiUW.	Do 30.04.2012 r. zakończono 41 inwestycji i uzyskano efekty rzeczowe: <ul style="list-style-type: none"><li>– 21 479 km wałów</li><li>– 93 390 km rzeki</li><li>– 8 jazów.</li></ul>	W trakcie realizacji pozostaje 31 inwestycji. Przewidywane zakończenie wszystkich inwestycji w roku 2014. Planowane efekty: <ul style="list-style-type: none"><li>– 122.39 km wałów,</li></ul>	W przygotowaniu jest 195 inwestycji, z czego 9 posiada już komplet niezbędnych pozwoleń, a 3 dokumentację techniczną. Planowane efekty rzeczowe:



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
				(zadania z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi)	– 5.876 km rzek, – 5 jazów.	– 648,58 km rzek, – 73 km wałów, – 29 jazów, – 21 pompowni, – 8,71 mln m <sup>3</sup> retencji, – 122 km kanałów, – 42 zastawki, – 1 747 ha drenów

#### 5. Plan Gospodarowania Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
<i>Inwestycje w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych i krajobrazu oraz poprawy środowiska</i>						
5.1.	Budowa zakładu termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji wysokokalorycznej w Szczecinie.	Szczecin, Leśno Górne (gm. Police).	Rejon szczecińsko-policki – Szczecin oraz gminy powiatu polickiego.			11.04.2012 r. dokonano wyboru wykonawcy inwestycji.
5.2.	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leśno Górne, ZZO Szczecin.	Szczecin, Leśno Górne (gm. Police).			Przewidziane zakończenie 30.08.2012 r.	
5.3.	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych. w rejonie szczecińsko-polickim.	Gminy wchodzące w skład rejonu szczecińsko-polickiego.			Szczecin Klucz termin zakończenia 30.09.2012 r. Sierakowo (gm. Police) termin zakończenia 30.06.2012 r.	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
5.4.	Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie.	Koszalin.	Rejon środkowo-pomorski – gminy powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego oraz gminy: Białogard (miasto i gmina), Brojce, Czaplonek, Karlino, Łobez, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin (miasto i gmina).			Projekt budowy ujęty na liście indykatywnej projektów finansowanych ze środków unijnych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Jest ostateczna decyzja środowiskowa.
5.5.	Rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów w Sianowie.	Sianów.			Prowadzone są badania geologiczne określające obszar występowania gazu składowiskowego.	Wykonywany jest projekt techniczny, w czerwcu 2012 r. przetarg na projekt i wykonawstwo, w lipcu 2012 r. przetarg na realizację zadania.
5.6.	Budowa ZZO Jeziorki.	Jeziorki (gm. Barwice).				Uzyskano decyzję środowiskową. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
5.7.	Budowa ZZO Wardyń Górny.	Wardyń Górny (gmina Połczyn-Zdrój).				W 2013 r. planuje się rozpoczęcie budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
5.8.	Budowa ZZO Rymań (alternatywa po 2015 r. – ZZO Białogard).	Rymań.				Projekt posiada decyzje środowiskowe. Na przełomie sierpnia i września 2012 r. mają rozpocząć się prace nad sortownią oraz instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
5.9.	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w rejonie środkowo-pomorskim.	Gm. wchodzące w skład rejonu środkowo-pomorskiego.				<ul style="list-style-type: none"><li>- Świdwinek II (gm. Świdwin) – zakończenie 31.12.2016 r.</li><li>- Wietrzno (gm. Polanów) – termin zakończenia 2018 r.</li></ul>



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lepino (gm. Sławoborze) – zakończenie koniec 2012 r</li> <li>- Boboliczki (gm. Bobolice) – termin zakończenia 2013 r.</li> <li>- Porzecze (gm. Darłowo) – termin zakończenia 2016 r.</li> </ul>	Celino (gm. Manowo) – termin zakończenia 2016 r.
5.10.	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Słajsinie.	Słajfino (gm. Nowogard)	Rejon CZG-RXXI – gminy powiatu kamieńskiego oraz gminy: Brzeżno, Chociwel, Dobra, Drawsko Pomorskie, Gryfice, Karnice, Maszewo, Nowogard, Osina, Ostrowice, Płoty, Przybiernów, Radowo Małe, Resko, Rewal, Stepnica, Świnoujście, Trzebiatów, Węgorzyno, Wierzchowo, Złocieniec		Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji 31.12.2012 r.	
5.11.	Budowa ZZO Reclaw.	Reclaw (gm. Wolin)		Brak działań.		
5.12.	Budowa ZZO Mielenka Drawskie.	Mielenka Drawskie (gm. Drawsko Pomorskie)			Budowa stacji przeladunkowej w ramach inwestycji zakładu zagospodarowania w Słajsinie; planowany termin zakończenia 30.06.2012 r.	
5.13.	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w rejonie CZG-RXXI.	Gminy wchodzące w skład rejonu CZG-RXXI.			Słajfino (gm. Nowogard) – termin zakończenia 30.09.2013 r.	Włodarka (gm. Trzebiatów) – termin zakończenia 31.12.2016 r.
5.14.	Budowa zakładu mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów w Łęczycy.	Łęczycza (gm. Stara Dąbrowa)				Projekt oczekuje na zawarcie umowy na dofinansowanie w ramach POIiŚ.
5.15.	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Mirosławcu.	Mirosławiec.				Uzyskano pozwolenie na budowę mechanicznej części instalacji. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
5.16.	Budowa ZZO Stradzewo.	Stradzewo (gm. Choszczno).	Dąbrowa, Stargard	Brak działań.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
5.17.	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w rejonie stargardzko-waleckim.	Gminy wchodzące w skład rejonu stargardzko-waleckiego.	Szczeciński (miasto i gmina), Suchań, Warnice	Dolice (gm. Dolice) 2011 r.	Marianowo (gm. Marianowo) – termin zakończenia koniec roku 2013 r.	
5.18.	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Karniewie.	Karniewo (Pyrzyce)	Rejon południowo-zachodni – gminy powiatów: gryfińskiego, myśliborskiego oraz gminy: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce.	Brak działań.		
5.19.	Budowa ZZO Dalsze.	Dalsze (gm. Myślibórz)			Planowany termin zakończenia 31.12.2012 r.	Planowana budowa kompostowni; rozpoczęcie inwestycji 2013 r.
5.20.	Budowa ZZO Gryfino.	Gryfino.				Planowana budowa sortowni i kompostowni wyłącznie na potrzeby gminy.
5.21.	Budowa ZZO Chojna.	Chojna.			Budowa stacji przeladunkowej; termin zakończenia 31.12.2012 r.	
5.22.	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w rejonie południowo-zachodnim.	Gminy wchodzące w skład rejonu południowo-zachodniego.			Nowogródek Pomorski (gm. Nowogródek Pomorski) – termin zakończenia przypadła na 30.06.2011 r.; inwestycja niezakończona. Karniewo (gm. Pyrzyce) – planowany termin zakończenia 30.04.2014 r.	Kaliska (gm. Chojna) – wniosek o dofinansowanie.



## 6. Europejska Współpraca Terytorialna

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
6.1.	Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam, Karsibór.	Świnoujście.	Miasto Świnoujście, Naturschutzbund Deutschland Regionale Gruppe Usedom.	03.11.2009 r.		
6.2.	Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz - Ladenthin - Warnik - Będargowo w polsko-niemieckim obszarze rozwoju Odra-Nysa (DEPERON).	Powiat policki, gminy: Kołbaskowo, Grambow (Niemcy).	Powiat Policki, Gmina Kołbaskowo, Stadt Grambow, Landkreis Uecker-Randow.	05.10.2011 r.		
6.3.	Rozwój Europejskiego Parku Hugonotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku.	Gmina Chojna.	Federacja Zielonych GAJA, Miasto Szczecin, Stadt Schwedt.		Planowany termin zakończenia 07.10.2012 r.	
6.4.	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w niemiecko-polskim gimnazjum w Löcknitz.	Powiat policki.	Powiat Policki, Landkreis Uecker-Randow.		Planowany termin zakończenia 31.03.2013 r.	
6.5.	Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej „Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau-Uckerwelle” i „Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”.	Gmina Barlinek.	Barlinecki Ośrodek Kultury, IG Frauen Prenzlau e.V.	Inwestycja zakończona.		
6.6.	Organizacja centrów informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Ziethen i Moryń (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą).	Gmina Moryń.	Gmina Moryń, Amt Joachimsthal.	Inwestycja zakończona.	Termin zakończenia: wrzesień 2012 r.	



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
6.7.	Budowa ścieżek rowerowych w Euroregionie Pomerania na odcinku Pilchowo / Tanowo – Bartoszewo oraz w Pasewalku w ramach koncepcji rozbudowy i połączenia ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych.	Gmina Police.	Gmina Police, Stadt Pasewalk, Landkreis Uecker-Randow.	08.09.2011 r.		
6.8.	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemieckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Mescherin-Gryfino: – przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze wojewódzkiej nr 115, – przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez Krzywiny na drodze wojewódzkiej nr 122, – przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie, – rozbudowa przejścia drogowego przez Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122, – przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115, – przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120.	Gminy: Gryfino, Kołbaskowo, Police, Szczecin, Widuchowa.	ZZDW Koszalin, Bauamt Neustrelitz.	Przebudowa przejścia drogowego przez Pilchowo zakończone.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez Krzywiny w realizacji; okres wsparcia upływa z dniem 31.10.2012 r. Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w realizacji; okres wsparcia upływa 30.06.2013 r. Rozbudowa przejścia drogowego przez Żarczyn w realizacji; okres wsparcia upływa 30.06.2013 r.	
6.9.	Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin przez budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko-Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.	Gmina Człopa.	Gmina Człopa, Gemeinde Neuenkirchen.	Inwestycja zakończona 31.12.2011 r.		



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
6.10.	Rozszerzenie rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych gminy Heringsdorf do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu – odcinki budowy nr 2/2 i 2/3.	Świnoujście.	Miasto Świnoujście, Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Insel Usedom	Inwestycja zakończona 31.03.2012 r.		
6.11.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz w Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10.	Gminy: Kołobrzeg, Ustronie Morskie	Gmina Ustronie Morskie, Miasto Kołobrzeg, Stadt Barth.	Inwestycja polska zakończona;		
6.12.	Rozbudowa infrastruktury centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej.	Gmina Gryfino.	Gmina Gryfino, Stadt Schwedt.		W realizacji; okres wsparcia upływa 30.11.2013 r.	





### 7. Zadania nieujęte w planach finansowych województwa

Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
<i>Zadania stanowiące kontynuację zadań realizowanych (kolejny etap realizacji)</i>						
7.1.	II etap obwodnicy Trzebiatowa (łącznik dróg nr 102 i 103)	Gminy na przebiegu drogi	ZZDW Koszalin			
7.2.	Budowa zachodnio-północnego obejścia m. Gryfice (od drogi nr 109 do drogi nr 105)		ZZDW Koszalin			Opracowanie o charakterze koncepcji programowej
7.3.	II etap budowy obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (odcinek do drogi nr 11)		ZZDW Koszalin			
7.4.	II etap budowy obejścia m. Barlinek (odcinek od drogi nr 156 do drogi nr 151)		ZZDW Koszalin			
<i>Zadania wnioskowane przez ZZDW do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa</i>						
7.5.	Budowa obwodnicy m. Barnim w ciągu drogi nr 106	Gminy na przebiegu drogi	ZZDW Koszalin			
7.6.	Budowa obejścia 5 miejscowości w ciągu drogi nr 108 Wysoka Kamieńska – Golczewo		ZZDW Koszalin			
7.7.	Budowa obejścia m. Trzebusz w ciągu drogi nr 109		ZZDW Koszalin			
7.8.	Budowa obejścia m. Nowielice w ciągu drogi nr 109		ZZDW Koszalin			
7.9.	Budowa obwodnicy m. Przybiernówko w ciągu drogi nr 110		ZZDW Koszalin			
7.10.	Budowa obwodnicy m. Gryfino w ciągu drogi nr 120		ZZDW Koszalin			
7.11.	Budowa obwodnicy m. Wełtyń w ciągu drogi nr 120		ZZDW Koszalin			Opracowanie o charakterze koncepcji programowej



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
7.12.	Budowa obejścia m. Gardno w ciągu drogi nr 120		ZZDW Koszalin			częściowo zrealizowana przez GDDKiA Szczecin podczas budowy trasy S-3
7.13.	Budowa obejścia m. Kartno i m. Żeliszewice w ciągu drogi nr 120		ZZDW Koszalin			Opracowania o charakterze koncepcji programowych
7.14.	Budowa obejścia m. Stare Czarnowo w ciągu drogi nr 120		ZZDW Koszalin			
7.15.	Budowa obwodnicy m. Pełczyce w ciągu drogi nr 151		ZZDW Koszalin			
7.16.	Budowa obwodnicy m. Starogard Łobeski w ciągu drogi nr 152		ZZDW Koszalin			
7.17.	Budowa wschodniego obejścia m. Barlinek (odcinek między drogami nr 151 i 156)		ZZDW Koszalin			
7.18.	Budowa obejścia m. Piasecznik w ciągu drogi nr 160		ZZDW Koszalin			
7.19.	Budowa wschodniego obejścia m. Choszczno (odcinek między drogami nr 151 i nr 175)		ZZDW Koszalin			
7.20.	Budowa obejścia m. Bierzwnik w ciągu drogi nr 160		ZZDW Koszalin			
7.21.	Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 163		ZZDW Koszalin			
7.22.	Budowa wschodniej obwodnicy m. Białogard w ciągu drogi nr 163		ZZDW Koszalin			
7.23.	Budowa obwodnicy m. Karlino w ciągu drogi nr 163		ZZDW Koszalin			



Lp.	Tytuł inwestycji	Lokalizacja	Instytucja realizująca	Zrealizowane	W trakcie realizacji	Prace przygotowawcze
7.24.	Budowa obwodnicy m. Broczyno w ciągu drogi nr 163		ZZDW Koszalin			
7.25.	Budowa obwodnicy m. Czaplinek w ciągu drogi nr 163		ZZDW Koszalin			
7.26.	Budowa obwodnicy m. Barwice w ciągu drogi nr 171		ZZDW Koszalin			
7.27.	Budowa obwodnicy m. Dąbki w ciągu drogi nr 203		ZZDW Koszalin			
7.28.	Budowa obwodnicy m. Bobolice w ciągu drogi nr 205		ZZDW Koszalin			
<i>Zadania dodatkowe, proponowane przez ZZDW do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa</i>						
7.29.	Budowa obejścia m. Kościernica w ciągu drogi nr 206	Gminy na przebiegu drogi	ZZDW Koszalin			
7.30.	Budowa obejścia m. Żydowo w ciągu drogi nr 205		ZZDW Koszalin			
7.31.	Budowa obejścia m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi nr 106		ZZDW Koszalin			
7.32.	Budowa obejścia m. Łobez w ciągu drogi nr 147		ZZDW Koszalin			
7.33.	Budowa obejścia m. Ińsko w ciągu drogi nr 151		ZZDW Koszalin			Opracowania o charakterze koncepcji programowej
<i>Zadania dodatkowe, zgłaszane przez samorządy</i>						
7.34.	Budowa drugiego etapu wschodniej obwodnicy Goleniowa	Gminy na przebiegu drogi	ZZDW Koszalin			
7.35.	Budowa obwodnic m. Świdwin i Połczyn-Zdrój		ZZDW Koszalin			
7.36.	Budowa obwodnic m. Pustkowo, Trzęsacz i Rewal w ciągu drogi nr 102		ZZDW Koszalin			